



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 908938	Nº SICONV 27796/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE PORTO UNIÃO	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação de estrada municipal	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação de estrada municipal
-----------------------	-------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Pavimentação de Estrada Municipal	1.219.132,79	% Período:	12,22%	14,71%	23,70%	21,54%	12,55%	15,29%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇ.	13.805,79	% Período:	27,08%	14,03%	18,51%	14,27%	8,31%	17,80%						
1.1.1.	Serviços Preliminares	4.659,49	% Período:	56,25%	12,70%	8,30%			22,74%						
1.1.2.	Administração Local	9.146,30	% Período:	12,22%	14,71%	23,70%	21,54%	12,55%	15,29%						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	974.914,41	% Período:	14,89%	18,19%	14,43%	26,74%	15,57%	10,17%						
1.3.	OBRAS DE ARTE CORRENTE	213.640,27	% Período:			68,20%			31,80%						
1.4.	SINALIZAÇÃO	16.772,32	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.219.132,79				%:	12,22%	14,71%	23,70%	21,54%	12,55%	15,29%					
				Repasse:	117.268,90	141.184,14	227.561,16	206.821,33	120.436,40	146.747,07					
				Contrapartida:	31.651,45	38.106,28	61.419,86	55.822,08	32.506,37	39.607,75					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	148.920,34	179.290,43	288.981,03	262.643,40	152.942,78	186.354,81					
				%:	12,22%	26,92%	50,63%	72,17%	84,71%	100,00%					
				Repasse:	117.268,90	258.453,04	486.014,20	692.835,53	813.271,93	960.019,00					
				Contrapartida:	31.651,45	69.757,73	131.177,59	186.999,67	219.506,04	259.113,79					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	148.920,34	328.210,77	617.191,80	879.835,20	1.032.777,98	1.219.132,79					

PORTO UNIÃO / SC

Local

segunda-feira, 8 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS ANDRÉ MAKIAK

CREA/CAU: 119380-1

ART/RRT: 7921953-2